

2023 年张掖市融媒体中心提升改造项目绩效评价结论表

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	张掖市融媒体中心提升改造项目		
	评价年度	2023 年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	张掖市财政局	评价机构名称	北京君和志同管理咨询有限公司
	评价对象名称	张掖市融媒体中心		
实施目的	通过对张掖市融媒体中心提升改造项目进行综合评价，对项目决策、过程、产出和效益四方面出具评价意见，反映项目实施成效，发现项目决策、项目过程和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、项目资源配置的合理性，从而有效提高财政资金的使用效益。			
资金情况 (万元)	预算安排资金	2558.97	实际到位资金	1405
	实际支出资金	1405	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		
二、绩效目标				
年度绩效目标	张掖市融媒体中心提升改造项目的建设是以 5-7 年内适应广电事业发展为目标，高起点、高标准建设，力求在设施上、技术上居于同地区同规模融媒体中心领先水平。具有全数字化、网络化的电视演播室、广播直播间、新媒体、报纸节目制作、播出和存储设施;具有广播电视节目制播工艺专用网络和超大容量的智能化数字媒资管理系统;具有通过网络系统实现对信息采集、加工、编辑、实现资源共享的能力;具有可靠的网络安全体系;布局合理、功能齐全，设施完善、环境舒适。该项目的建设目标是提高张掖市文化新闻宣传的综合实力，满足社会和人民的文化精神需求，有力守护党的舆论宣传阵地。张掖市融媒体中心将会成为对外形象宣传的出口，通过优秀电视节目宣传张掖新形势、新面貌，为区域招商引资，改革开放做出巨大贡献。项目的实施会给张掖市社会提供许多优秀的电视作品和精神食粮以及科学技术，对于促进张掖地区的国民经济发展具有不可估量的作用。			

三、评价基本情况						
评价范围	评价范围为本项目的前期决策、中期管理以及后期产出和效益四个环节。前期决策环节，主要考察本项目立项、绩效目标和资金投入三个方面。中期管理环节，主要考察本项目的组织实施和资金管理两方面内容。后期产出环节，主要考察本项目的产出结果；效益环节主要考察本项目实施所带来的社会效益和可持续效益。					
评价依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中华人民共和国预算法实施条例》； 3.《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）； 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）； 6.《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（甘发〔2018〕32号）； 7.《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）； 8.《甘肃省财政厅关于下达2023年第一批新增一般债券预度的通知》（甘财预〔2023〕6号）； 9.《甘肃省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(地市级体融合发展试点项目)预算的通知》（甘财科〔2022〕33号）。					
绩效评价指标体系	根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合本项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，确定评价内容并相应选设指标。评价指标体系分为决策、过程、产出、效益4个一级指标，14个二级指标，32个三级指标，其中决策分值20分，过程分值19分，产出分值33分，效益分值28分，满分100分。					
评价办法	本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合、非现场评价为主的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。					
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取文本收集、现场调研、深度访谈、问卷调查等方式进行，数据处理采取定性分析与定量分析相结合的方法开展。					
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟订方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2024年6月中旬-8月10日）。					
四、评价结论和绩效分析						
综合评价结论	评价得分	93.10分		评价等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	总计
	得分率	94.73%	83.00%	92.43%	100%	93.10%

五、存在问题
<p>(一) 决策方面 项目绩效管理工作不到位。</p> <p>(二) 过程方面 项目资金落实不到位。</p>
六、有关对策建议
<p>(一) 决策方面 完善项目预算绩效管理工作。</p> <p>(二) 过程方面 落实项目资金筹措工作。</p>
七、其他需要说明的事项
<p>1.本次绩效评价所需资料均由张掖市融媒体中心相关工作人员提供。</p> <p>2.本次绩效评价涉及的金额均保留两位小数。</p>